

Smlouva o dílo - dodatek č.1

Níže uvedené smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění ostatních předpisů tento dodatek smlouvy o dílo ze dne 14. 1. 2019

I. Označení smluvních stran

objednatel: Město Doksy
Náměstí Republiky 193, 472 01 - Doksy
IČ: 00260444 DIČ: 002604444

zhotovitel: Radomil Šolc
Jugoslávských partyzánů 21, 160 00 - Praha 6
povolení MK ČR 13.140/95 DIČ CZ5504202473
bank. spoj. 19-6021120287/0100

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto smlouvy je změna termínu plnění, tj. dokončení a předání díla Obnova jižního vstupního portálu zámku, Doksy na p.p.č.425 v k.ú. Doksy u Máchova jezera.

Důvodem pro změnu termínu plnění je prodloužení lhůty dodávek kamenných schodů a dlažeb pro podesty portálu poddodavatelem zhotovitele a nutnost dodržení technologických lhůt mezi provedením podkladních vrstev podesty a terasy portálu a položením dlažeb.

Na základě těchto důvodů se mění čl. IV smlouvy o dílo takto:

IV. Termín plnění

Dokončení plnění předmětu díla: do 2. 9. 2019

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 14. 1. 2019 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Doksy dne 19. 8. 2019 pod číslem usnesení
.....556/19.....

V Doksech dne 19. 8. 2019

objednatel



zhotovitel

RADOMIL ŠOLC

RESTAURÁTOR

JUG. PARTYZÁNŮ 21 160 00 PRAHA 6

TEL: 774 557 338 DIČ: CZ5504202473

POVOLENÍ MK ČR 13.140/95