



MEDOP001MI0Z

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřené dne 19. 2. 2018
mezi těmito smluvními stranami:

Označení smluvních stran

- | | | |
|----|--|---|
| 1 | Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
bankovní spojení: | Město Doksy
Náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
00260444
CZ00260444
Ing. Evou Burešovou – starostkou města
Moneta Money Bank, a.s., pobočka Doksy,
číslo účtu: 27-70127824/0600 |
| 2. | Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou
značkou C 36874 | Střechy Heier s. r. o.
Obora 13, 472 01 Doksy
04718909
CZ04718909
Jiří Heier
Jiří Heier
Moneta Money Bank, a.s., 218869649/0600
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou
značkou C 36874 |

Preamble

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava rozsahu a způsobu provedení díla, jejíž nutnost vyplynula z technického jednání, které bylo vedeno mezi smluvními stranami, zhotovitelem projektové dokumentace a zástupci orgánů státní památkové péče na základě čl. II, odst. 4 smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se v souladu se závazným stanoviskem Městského úřadu Česká Lípa, č. j. MUCL/119506/2017, a po dohodě se zástupci státní památkové péče, dohodly na použití konkrétní značky střešní krytiny (nově pálená taška bobrovka s drážkami a segmentovým řezem - Tondach bobrovka Berlínská 18 x 38 cm s drážkami), přičemž se smluvní strany dohodly na změně (navýšení) ceny díla, která výběr konkrétní značky střešní krytiny zohlední, a s ohledem na dodací lhůty vybraných tašek i na úpravě termínu zahájení provádění díla.
3. Dále se smluvní strany dohodly, že s ohledem na havarijní stav střechy východního křídla, který způsobuje masivní zatékání do míst, v nichž v době uzavření tohoto dodatku probíhá rekonstrukce interiérů, bude namísto navrhované opravy konstrukce krovu západního křídla provedena důkladná oprava střechy východního křídla, tak aby byly minimalizovány spoje starých a nových stavebních prvků a zamezilo se zatékání do interiéru a dalšímu zhoršování stavu konstrukcí zámku. Na západním křídle bude provedena výprava střešního pláště, tak aby se zamezilo zatékání do objektu a bude provedeno statické zajištění 1. vazby. Na východním křídle budou dále doplněny klempířské prvky, které nebyly součástí předmětu díla dle smlouvy o dílo. Na základě této dohody předložil zhotovitel změnový rozpočet stavebních prací a rozpočet statického zajištění 1. vazby západního křídla a klempířských prvků u věže, které jsou přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku a s účinností tohoto dodatku nahrazují přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že na vybraných místech krovu, které budou určeny v průběhu provádění díla dohodou mezi smluvními stranami, zhotovitelem projektové dokumentace a zástupci orgánů státní památkové péče, bude namísto kolíkových spojů použito svorníků. Konkrétní technické řešení spojů bude určeno v průběhu provádění díla.
5. Na základě uvedených skutečností se tímto dodatkem mění smlouva o dílo následovně:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto dodatkem celkovou cenu díla tak, že čl. III. odst. 2, smlouvy o dílo nově zní:

Cena díla dle smlouvy o dílo a ve znění dodatku č. 1 je stanovena ve výši:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo:	1 140 238,47 Kč
Cena bez DPH dle dodatku č. 1:	1 235 249,73 Kč
DPH 21 % dle dodatku č. 1:	259 402,44 Kč
Cena včetně DPH dle dodatku č. 1:	1 494 652,17 Kč

2. Smluvní strany mění tímto dodatkem termín plnění díla tak, že čl. IV., odst. 1, smlouvy o dílo nově zní:


Datum zahájení plnění předmětu díla dle smlouvy o dílo:	03/2018 (předpoklad)
Datum zahájení plnění předmětu díla dle dodatku č. 1:	04/2018
Datum ukončení plnění předmětu díla:	do 31. 10. 2018

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Doksy usnesením č. 201/18 dne 19. 3. 2018.

V Doksech dne 20. 3. 2018

.....
za Objednatele



Střechy Heier s.r.o.

Obora 13, 472 01 Doksy
IČ: 04718909 DIČ: CZ047189
Tel.: 603 866 728

.....
za Zhotovitele

Přílohy:

1. Změnový položkový rozpočet
2. Položkový rozpočet statického zajištění 1. vazby západního křídla a klempířských prvků u věže